

**Ufficio d'Ambito di Lodi**  
**REPORT APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI**

Tipologia: **PROGETTO DEFINITIVO**

Termine conclusione procedimento: 180 gg. (30 gg.+ 150 gg.)

ANNO 2015

Stato istruttoria: **CONCLUSA**

n. pratica	Comune	Progetto	Data acquisizione istanza	Data convocazione CdS	Tempi convocazione CdS al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti gg. 30 (in gr min. e max)	gg. ritardo	gg. anticipo	Data CdS	Data conclusione procedimento	Atto n.	Tempi conclusione del procedimento al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti gg. 150 (in gr min. e max)	gg. ritardo	gg. anticipo
1	Crespiatica	Lavori di collettamento fognario in comune di Crespiatica	03/11/2014	22/12/2014	49	19	-	21/01/2015	12/06/2015	83/15	142	-	8
2	Graffignana	Interventi necessari alla risoluzione delle criticità esistenti nella rete fognaria di Graffignana (LO), nelle zone di via Cavallotti, via Realina, via Lodi e S.P. n. 125	03/11/2014	22/12/2014	49	19	-	21/01/2015	26/06/2015	91/15	156	6	-
3	Galgagnano	Potenziamento, adeguamento e miglioria dell'impianto di depurazione di Galgagnano	31/12/2014	30/01/2015	30	-	-	27/02/2015	15/10/2015	154/15	108	-	42
4	Bertonico	Costruzione della centrale dell'acquedotto in comune di Bertonico	03/11/2014	22/12/2014	49	19	-	21/01/2015	16/11/2015	174/15	169	19	-
5	Villanova del Sillaro	Intervento igienico sanitario in Via della Vittoria	19/08/2015	31/08/2015	12	-	18	17/09/2015	06/11/2015	170/15	50	-	100
6	Mulazzano	Collettamento fognario della frazione Casolta in comune di Mulazzano	11/08/2015	24/08/2015	13	-	17	11/09/2015	23/10/2015	161/15	42	-	108
7	Corte Palasio	Lavori di ammodernamento/potenziamento impianto di potabilizzazione	19/08/2015	02/09/2015	14	-	16	18/09/2015	26/11/2015	185/15	69	-	81
					<b>media (gg.)</b>	<b>31</b>						<b>media (gg.)</b>	<b>105</b>
					<b>media senza ali (gg.)</b>	<b>31</b>						<b>media senza ali (gg.)</b>	<b>105</b>

Tipologia: **PROGETTO DEFINITIVO**

Termine conclusione procedimento: 180 gg. (30 gg.+ 150 gg.)

Stato istruttoria: **IN CORSO**

n. pratica	Comune	Progetto	Data acquisizione istanza	Data convocazione CdS	Tempi convocazione CdS al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti gg. 30 (in gr min. e max)	gg. ritardo	gg. anticipo	Data CdS	Data conclusione procedimento	Atto n.	Tempi conclusione del procedimento al netto delle sospensioni per integrazioni e/o endoprocedimenti gg. 150 (in gr min. e max)	gg. ritardo	gg. anticipo
8	Cavacurta	Realizzazione di un impianto di trattamento in comune di Cavacurta	23/09/2015	20/11/2015	50	20	-	04/12/2015					
9	Cavacurta	Rinnovo impianto di potabilizzazione nel comune di Cavacurta	23/09/2015	20/11/2015	50	20	-	04/12/2015					
10	Cavacurta	Realizzazione nuovo pozzo centrale di Cavacurta	23/09/2015	20/11/2015	50	20	-	04/12/2015					
11	Cavacurta Codogno	Intervento di potenziamento dorsali intercomunali - Dorsale Cavacurta-Codogno	23/09/2015										
12	Codogno Casalpusterlengo	Realizzazione dorsale Codogno-Casalpusterlengo e centrale di rilancio di Casalpusterlengo	23/09/2015										

**pratiche acquisite nel 2014: 4**  
**pratiche acquisite nel 2015: 8**  
**totale pratiche: 12**  
**pratiche concluse: 7**  
**pratiche in corso: 5**

**Indicatori di performance**  
**Rispetto tempi convocazione CdS (>=25%) 33,3% (4 SU 12 ISTANZE ACQUISITE)**  
**Rispetto tempi conclusione procedimento (>=50%) 71,4% (5 SU 7 ISTRUTTORIE CONCLUSE)**